

## Protokol slouží jako záruční list a vyplňuje ho servisní technik.

### Provozovatel / uživatel adresa umístění zařízení

Firma

Jméno a příjmení

Funkce

Adresa

Telefon

E-mail

Poznámka

### Větrací jednotka s rekuperací tepla VENTBOX

Centrální		Decentrální	
<input type="checkbox"/>	150 Thin	<input type="checkbox"/>	200 Thin
<input type="checkbox"/>	400	<input type="checkbox"/>	800
<input type="checkbox"/>	Optimum	<input type="checkbox"/>	Premium
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	300
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	800 Public
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Comfort
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Economy

Výrobní číslo

### Popis systému

Umístění jednotky (technická místnost, sklep, půdní prostory apod.)

Typ instalace  podstropní  nástěnná  podlahová  jiná/specifikace

Typ rozvodů  Flexibilní plastové potrubí  Spiro  jiné/specifikace

### Stavební část – interié

Kontrola instalace – jednotka musí být instalována podle dodaného provedení	<input type="checkbox"/>	splněno	<input type="checkbox"/>	nesplněno
Kontrola dostatečného manipulačního prostoru pro servis	<input type="checkbox"/>	splněno	<input type="checkbox"/>	nesplněno
Kontrola dostatečného manipulačního prostoru pro výměnu filtrů	<input type="checkbox"/>	splněno	<input type="checkbox"/>	nesplněno
Kontrola odvodu kondenzátu – průchodnost, osazení suchého sifonu	<input type="checkbox"/>	splněno	<input type="checkbox"/>	nesplněno
Kontrola spádu (podle návodu k obsluze a štítku na jednotce, s min. sklonem odpadního systému 3 %)	<input type="checkbox"/>	splněno	<input type="checkbox"/>	nesplněno
Kontrola správné instalace doporučených filtrů a předfiltrů	<input type="checkbox"/>	splněno	<input type="checkbox"/>	nesplněno
Poznámka				

### Stavební část – exteriér

Kontrola vyústění do exteriérů	<input type="checkbox"/>	splněno	<input type="checkbox"/>	nesplněno
Kontrola vyspádování stěnových prostupů do exteriéru	<input type="checkbox"/>	splněno	<input type="checkbox"/>	nesplněno
Typ fasádní mřížky specifikace typu	<input type="checkbox"/>	splněno	<input type="checkbox"/>	nesplněno
Umístění fasádní mřížky <input type="checkbox"/> na fasádě <input type="checkbox"/> v podhledu <input type="checkbox"/> komínková <input type="checkbox"/> jiná/specifikace				
Poznámka				

### Elektro část\*

Kontrola označení jističe	<input type="checkbox"/>	splněno	<input type="checkbox"/>	nesplněno
Kontrola elektroinstalace 230 V	<input type="checkbox"/>	splněno	<input type="checkbox"/>	nesplněno
Kontrola datové zásuvky	<input type="checkbox"/>	splněno	<input type="checkbox"/>	nesplněno
Kontrola tlačítka nárazového větrání	<input type="checkbox"/>	splněno	<input type="checkbox"/>	nesplněno
Kontrola propojení	<input type="checkbox"/>	splněno	<input type="checkbox"/>	nesplněno
Kontrola použitých kabelů	<input type="checkbox"/>	splněno	<input type="checkbox"/>	nesplněno
Kontrola uzemnění	<input type="checkbox"/>	splněno	<input type="checkbox"/>	nesplněno
Kontrola stínění	<input type="checkbox"/>	splněno	<input type="checkbox"/>	nesplněno
Poznámka				

\* Výrobce předpokládá, že elektroinstalace odpovídá požadavkům příslušných platných norem dané země.

**Zaškolení obsluhy**

Ovládání	<input type="checkbox"/>	splněno	<input type="checkbox"/>	nesplněno
Výměna filtrů	<input type="checkbox"/>	splněno	<input type="checkbox"/>	nesplněno
Údržba	<input type="checkbox"/>	splněno	<input type="checkbox"/>	nesplněno
Poučení o bezpečnosti	<input type="checkbox"/>	splněno	<input type="checkbox"/>	nesplněno
Poznámka				

**Příslušenství**

Čidlo RH	<input type="checkbox"/>	ano	<input type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	počet kusů
Čidlo CO <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/>	ano	<input type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	počet kusů
Čidlo TVOC	<input type="checkbox"/>	ano	<input type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	počet kusů
Čidlo radon	<input type="checkbox"/>	ano	<input type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	počet kusů
Manuální regulace P.R.T.	<input type="checkbox"/>	ano	<input type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	počet kusů
Externí filtrbox	<input type="checkbox"/>	ano	<input type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	počet kusů
Instalace izolačního boxu	<input type="checkbox"/>	ano	<input type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	počet kusů
Jiné příslušenství	<input type="checkbox"/>	ano	<input type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	počet kusů

**Venkovní jednotka tepelného čerpadla** (pouze pro verzi VENTBOX 400 Comfort)

Model	typ			
Kontrola funkčnosti zařízení	<input type="checkbox"/>	splněno	<input type="checkbox"/>	nesplněno
Kontrola parametrů chladicího systému	<input type="checkbox"/>	splněno	<input type="checkbox"/>	nesplněno
Kontrola propojení, kontrola typu kabelů, uzemnění	<input type="checkbox"/>	splněno	<input type="checkbox"/>	nesplněno

**Zkouška přívod/odtah**

	podlaží	místnost	průtok (m <sup>3</sup> /hod)
<b>Odtah odpadního vzduchu</b>			
Celkem			

	podlaží	místnost	průtok (m <sup>3</sup> /hod)
<b>Přívod čerstvého vzduchu</b>			
Celkem			

Nastavení motorů	<input type="checkbox"/>	M1	<input type="checkbox"/>	M2
Výkon při měření	%			

## Závěrečné ustanovení

<input type="checkbox"/>	Jednotka byla uvedena do provozu v souladu s podklady výrobce a je připravena k bezpečnému provozu
<input type="checkbox"/>	Jednotka byla uvedena do provozu v souladu s podklady výrobce, avšak s výhradou
<input type="checkbox"/>	<b>Jednotku nebylo možné uvést do provozu z níže uvedeného důvodu</b>

Poznámka

## Údaje o servisní firmě a technikovi uvádějící jednotku VENTBOX do provozu

Firma

Jméno a příjmení

Adresa

Telefon

E-mail

Datum

Zápis provedl (podpis, razítko)

## Potvrzení provozovatele

**Provozovatel (uživatel) svým podpisem níže potvrzuje zaškolení a poučení o bezpečnosti.**

Datum

Jméno, příjmení, podpis



Originál protokolu si ponechá zákazník společně s montážním a uživatelským návodem u jednotky.  
Kopii protokolu si ponechá servisní firma pro svoji evidenci.

Vyplněný protokol je rovněž nutné **zaslat do 14 dnů** na e-mail výrobce: **servis.VZT@licon.cz**,  
a to formou fotografie nebo naskenovaného dokumentu. Potvrzený protokol slouží zároveň jako záruční list.

V případě nevyplnění nebo neodeslání potvrzeného protokolu výrobci může dojít k odmítnutí uznání záruky.